

# **Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола**



## **ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2011. ГОДИНУ**

**Јануар 2012. године**

## САДРЖАЈ:

1. Асфалтирање општинских и некатегорисаних путева и улица
2. Ревитализација општинских и некатегорисаних путева и улица са макадамском подлогом
3. Одржавање путне инфраструктуре
  - 3.1. Редовно одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица са макадамском подлогом
  - 3.2. Ургентно одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица
  - 3.3. Санација ударних рупа на општинским и некатегорисаним путевима и улицама са асфалтном подлогом
  - 3.4. Одржавање саобраћајне сигнализације
  - 3.5. Зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица
4. Остале активности
  - 4.1. Пројектна и планска документација
  - 4.2. Изградња, ревитализација и опремање осталих јавних објеката од значаја за општину Топола
  - 4.3. Ревитализација атарских путева
  - 4.4. Јавне набавке
  - 4.5. Експропријација

**Назив предузећа:** „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола

**Седиште:** улица Принца Томислава Карађорђевића бр.2, 34310 Топола

**Датум оснивања:** 17.10.1996. године код привредног суда у Крагујевцу, а на основу Одлуке о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Тополе („ Службени гласник РС“, бр. 42/96). Основано је од стране Скупштине општине Топола као јавно предузеће за уређење, коришћење, унапређење и заштиту грађевинског земљишта као добра од општег интереса и изградњу јавних објеката од значаја за општину Топола.

**Органи предузећа су:**

- Управни одбор, као орган управљања
- Директор, као орган пословођења
- Надзорни одбор, као орган надзора.

Оснивач има право управљања Предузећем на начин утврђен Законом.

Планирање рада и развоја Предузећа заснива се на смерницама и одлукама Оснивача уз примену одговарајућих метода планирања.

Основе пословне политике Предузећа утврђује Управни одбор у складу са пословним плановима и захтевима оснивача, предлозима грађана исказаним преко месних заједница и општим потребама.

Носиоци активности предузећа у 2011. години били су запослени у предузећу, а у табелама је приказана квалификациона и старосна структура запослених.

Редни број	Квалификациона структура	Старосна структура				УКУПНО
		20-30	31-40	41-50	Преко 50	
1	НК					
2	ПК					
3	КВ					
4	ССС			1		1
5	ВКВ					
6	ВС		1		1	2
7	ВСС	1	1		2	4
8	Магистри					
9	Доктори наука					
	УКУПНО	1	2	1	3	7

Редни број	Назив посла	Квал. структура	Број извршилаца	Старосна структура	Године радног стажа
	ПОСЛОВОДСТВО		1		
1	Директор	ВСС	1	53.г.	27
	ЗАПОСЛЕНИ		6		
2	Помоћник директора	ВС	1	61.г	38
3	Руководилац финансијског пословања	ВСС	1	53.г.	29
4	Самостални стручни сарадник за стручне послове саобраћаја	ВСС	1	33.г.	6
5	Стручни сарадник за послове књиговодства и финансија	ВСС	1	28.г	1
6	Виши сарадник за имовинско правне послове , радне односе и јавне набавке	ВС	1	35.г	10
7	Референт за оперативне послове и архиву	ССС	1	43г.	13

„Јавно предузеће-Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола (у даљем тексту: Дирекција) је своје активности у 2011.години реализовала у складу са Програмом пословања за 2011. годину. Средства за реализацију Програма пословања су обезбеђена из буџета општине Топола, републичких институција и учешћа грађана. У складу са Програмом пословања за 2011. годину, Дирекција је своје активности засновала на изградњи, реконструкцији, ревитализацији, одржавању и заштити путне мреже на територији општине Топола.

Општина Топола има добро развијену мрежу путева, и уједно представља важну раскрсницу јавних државних путева I и II реда – тј. магистралних и регионалних путева. Преко територије општине Топола пролазе 4 регионална и 2 магистрална путна правца, тако да је општина Топола веома добро повезана са суседним општинама и Београдом, што је значајно за економски развој Тополе. Укупна дужина магистралних и регионалних путева на територији општине Топола износи 87,33 km.

Сва насељена места на територији општине Топола су повезана мрежом путевима који су у задовољавајућем стању. Општинских путева, у складу са општинском одлуком има 130 km, некатегорисаних 760 km и 40 km улица у насељу Топола.

Приликом реализације активности на одржавању путне инфраструктуре утврђивани су приоритети у складу са стањем пута на терену и значају и положају пута, при чему су узимани у обзир захтеви и потребе грађана. Пре спровођења било каквих активности на путној инфраструктури, спровођен је поступак јавне набавке у складу са законским прописима и вршен избор извођача радова. За све веће и обимније радове на путевима рађена је одговарајућа пројектно - техничка документација, а све у циљу повећања безбедности учесника у саобраћају и изградње квалитетнијих саобраћајница. Приликом извођења радова од стране надзора редовно је вршена контрола квалитета и квантитета извођених радова.

## 1. АСФАЛТИРАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Као и претходних година и у 2011. години, велика пажња била је посвећена изградњи и ревитализацији општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу Топола са савременим асфалтним коловозом.

У 2011. години, на 13,383 km општинских и некатегорисаних путевима и улица у насељу Топола изграђен је коловоз од најсавременијег материјала – асфалтбетона, тако да се из године у годину у великој мери повећава безбедност одвијања саобраћаја равномерно у готово свим месним заједницама и грађанима обезбеђују квалитетнији услови живота и кретања.

У табели бр. 1 приказан је детаљан преглед асфалтираних општинских и некатегорисаних путева и улица на територији општине Топола и треба нагласити да су сви били одобрени од стране Савета месних заједница и наведени у Програмима рада месних заједница за 2011. годину.

*Прилог:* Фотографије асфалтираних путева



Табела бр. 1: Преглед асфалтираних општинских и некатегорисаних путева и улица у 2011. години

Редни број	Месна заједница	Назив путног правца	Трошкови извођења радова на асфалтирању <i>/динара/</i>	Извођач радова на асфалтирању	Надзор <i>/динара/</i>	Укупно <i>/динара/</i>	Напомена
1.	Пласковац	Нек. пут за „Крстачу“ 500m x 3,12m	2.636.888,04	ДОО „Транскоп“ из Параћина, по уговору бр.ЈНМВ 08/2011 од 01.04.2011.	Агенција „N&D“ Топола 24.415,00	<b>2.661.303,04</b>	
2.	Пласковац	Нек. пут у Мијатовић крају, потес „Вучак“ 320m x 2,7m	1.214.684,60	ДОО „Транскоп“ из Параћина, по уговору бр.ЈНМВ 24/2011 од 01.08.2011.  <i>Укупно: 1.619.065,70 динара</i>	Агенција „N&D“ Топола  14.991,00	<b>1.634.056,80</b>	Суфинансирање грађана преко МЗ, 50% од вредности радова
3.	Пласковац	Нек. пут за Милисављевиће 100m x 2,7 m	404.381,16				
4.	Винча	Нек. пут за Велико поље 550m x 4m	2.399.841,00				
5.	Јунковац	Нек. пут за Горњи крај 500m x 3m	1.897.830,00	Предузеће за путеве „Пожаревац“, по уговору бр.ЈНВВ 01/2011 од 15.06.2011.	Агенција „N&D“ Топола		
6.	Љубесело	Нек. пут за гробље 500m x 4m	2.376.000,00				
7.	Митровчић	Нек. пут Ђурићи-трафо станица -Стевановићи 500m x 3m	1.685.070,00				
8.	Клока	Опш. пут Л-3 500m x 5m	2.925.450,00				
9.	Бор	Нек.пут за Лацковиће 500m x 2,5m	1.647.000,00				
10.	Жабаре	Нек. пут за Марковиће 520m x 2,7m	1.548.250,20				
11.	Липовац	Општински пут Л-21 400m x 4m	1.441.800,00				
12.	Наталинци	Опш. пут Л-9, деоница Павловац-Шуме 500m x 5m	2.943.270,00				
13.	Топола	Улица Светозара Марковића 90m x 4,5m	435.685,50				

Редни број	Месна заједница	Назив путног правца	Трошкови извођења радова на асфалтирању /динара/	Извођач радова на асфалтирању	Надзор /динара/	Укупно /динара/	Напомена			
14.	Г.Трнава	<b>Нек. пут за Јанковиће</b> 200m x 2,5m	601.830,00	Предузеће за путеве „Пожаревац“, по уговору бр.ЈНВВ 01/2011 од 15.06.2011.	Агенција „N&D“ Топола					
15.	Г.Трнава	<b>Нек. пут за Стојковиће</b> 500m x 2,7m	1.610.685,00							
16.	Д.Шаторња	<b>Нек. пут за Станисављевиће</b> 800m x 2,5m	2.157.840,00							
17.	Овсиште	<b>Нек. пут за Јошаницу</b> 800m x 2,5m	1.753.245,00							
18.	Белосавци	<b>Нек. пут у потесу „Зовљак“</b> 500m x 3m	1.502.550,00							
19.	Рајковац	<b>Опш. пут Л-3</b> 900m x 4m	4.208.274,00							
20.	Крћевац	<b>Нек. пут за Спасиће и Матиће</b> 700m x 2,5m	1.807.920,00							
21.	Топола	<b>Улица Сурепова</b> 175 m x 4m	1.054.350,00				<i>Укупно: 33.996.890,70 динара</i>	<b>314.785,00</b>	<b>34.311.675,70</b>	
22.	Г.Трнава	<b>Нек. пут „Крунска-Савковић крај“</b> 228 m x 2,5m	636.530,40				Предузеће за путеве „Пожаревац“, по уговору бр.ППЈН 03/2011 од 17.11.2011.			
23.	Бор	<b>Нек. пут за Лацковиће</b> 250 m x 2,5m	837.540,00							
24.	Г.Трнава	<b>Нек. пут „Станишићи-Васиљевићи“</b> 60 m x 3m	142.884,00							Суфинансирање грађана преко грађана преко МЗ, 50% од вредности радова
25.	Г.Трнава	<b>Нек. пут „Витлина-Јевђићи“</b> 117 m x 3m	396.536,85	Суфинансирање грађана преко МЗ, 50% од вредности радова						
26.	Д.Трнава	<b>Нек. пут Д.Трнава – Јарушице (Кусовац)</b> 600m x 4m	3.278.880,00							
27.	Рајковац	<b>Нек. пут у засеоку „Црнчица“</b> 100 m x 2,5m	203.850,00	Суфинансирање грађана преко МЗ, 50% од вредности радова						

Редни број	Месна заједница	Назив путног правца	Трошкови извођења радова на асфалтирању /динара/	Извођач радова на асфалтирању	Надзор /динара/	Укупно /динара/	Напомена
28.	Г.Трнава	<b>Нек. пут за Илиће</b> 320 m x 2,7m	986.234,40	Предузеће за путеве „Пожаревац“, по уговору бр.ППЈН 03/2011 од 17.11.2011.  <i>Укупно: 8.557.627,05 динара</i>	Агенција „N&D“ Топола	<b>8.636.864,00</b>	Суфинансирање грађана преко МЗ, 50% од вредности радова
29.	Крћевац	<b>Нек. пут за Никетиће</b> 200 m x 2,7m	583.113,60				Суфинансирање грађана преко МЗ, 50% од вредности радова
30.	Винча	<b>Нек. пут за Јовановиће</b> 30 m x 3m	95.304,60				Суфинансирање грађана преко МЗ, 50% од вредности радова
31.	Винча	<b>Нек. пут за Стаменковиће</b> 100 m x 3m	317.682,00				
32.	Винча	<b>Нек. пут за Костиће</b> 130 m x 2,5m	348.402,60				
33.	Винча	<b>Нек. пут за Гавриловиће</b> 70 m x 3m	222.377,40				
34.	Винча	<b>Нек. пут за Станковиће</b> 160 m x 3m	508.291,20				
35.	Митровчић	<b>Нек. пут Топола-Митровчић</b> 50 m x 4m	163.215,00	Предузеће за путеве „Пожаревац“, по уговору бр.ЈНМВ 28/2011 од 14.11.2011.  <i>Укупно: 2.347.276,80 динара</i>	Агенција „N&D“ Топола	Суфинансирање грађана преко МЗ, 50% од вредности радова	
36.	Љубесело	<b>Нек. пут „Гробље-Језеро“</b> 570 m x 2,7m	1.535.521,80				
37.	Јунковац	<b>Нек. пут за Жаркиће</b> 200 m x 4m	648.540,00				
38.	Топола	<b>Део ул. Иве Андрић (излаз на ул. Пилота З. Томића)</b> 143 m x 6 m	2.003.957,16	Предузеће „Техноградња“ д.о.о. из Крушевца, по уговору бр.ЈНМВ 31/2011 од 22.12.2011.	Агенција „N&D“ Топола	<b>2.003.957,16</b>	
<b>УКУПНО:</b>		<b><u>42.881 m<sup>2</sup></u> (13.383 m<sup>3</sup>)</b>	<b>51.161.705,57</b>	/	<b>455.162,00</b>	<b>51.616.867,57</b>	



## **2. РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА СА МАКАДАМСКОМ ПОДЛОГОМ**

У 2011. години, значајне активности биле су усмерене и на ревитализацију општинских и некатегорисаних путева и улица са макадамском подлогом, а у свему према Програму пословања за 2011. годину и Програмима рада месних заједница у 2011. години.

Укупно је изграђено 18,54 km путева са чврстом макадамском подлогом и сви се углавном користе као прилаз породичним кућама.

У табели бр. 2 дат је преглед изграђених општинских и некатегорисаних путева и улица са макадамском подлогом.

*Прилог:* Фотографије макадамских путева;



Табела бр. 2: Преглед ревитализованих општинских и некатегорисаних путева и улица са макадамском подлогом у 2011.години

Редни број	Месна заједница	Назив путног правца	Трошкови извођења радова /динара/	Извођач радова	Надзор /динара/	Напомена	Укупно /динара/
1.	Крћевац	<b>Нек. пут за Манојловиће и Ђурића јаругу</b> Л=1070м, ширине 3м	632.145,60	ПУЗ „Узор“ ППЈН 01/2011 Од 08.06.2011.	Агенција „N&D“ Топола ЈНМВ 10/2011		
2.	Крћевац	<b>Нек. пут за гробље</b> Л=180м, ширине 3м	110.222,64				
3.	Крћевац	<b>Нек. пут за Бошковиће</b> Л=300м, ширине 2,5м	325.962,36				
4.	Белосавци	<b>Нек. пут за Бељевац</b> Л=800м, ширине 3м	512.568,00				
5.	Загорица	<b>Нек. пут за Гајиће</b> Л=400м, ширине 3м	331.430,40				
6.	Наталинци	<b>Нек. пут Наталинци-Јунковац</b> Л=800м, ширине 3м	690.728,04				
7.	Јунковац	<b>Нек. пут за Гржаниће и Лаловиће</b> Л=600м, ширине 2,5м	214.254,72				
8.	Љубесело	<b>Нек. пут за гробље</b> Л=570м, ширине 3м	987.174,00				
9.	Љубесело	<b>Нек. пут за Жабаре</b> Л=760м, ширине 3м	536.569,92				
10.	Шаторња	<b>Нек. пут за Ђуровци-Белице</b> Л=600м, ширине 2,5м	285.120,00				
11.	Горович-Шуме	<b>Нек. пут Горович-Шуме</b> Л=3020м	2.581.696,80				
12.	Горович	<b>Нек. пут за Марковиће</b> Л=250м, ширине 3м	265.680,00				
13.	Жабаре	<b>Нек. пут за Лакиће</b> Л=290м, ширине 2,7м	186.710,40				
14.	Жабаре	<b>Нек. пут за Весиће</b> Л=290м, ширине 3м	171.007,20				
15.	Жабаре	<b>Нек. пут за Урошевиће, од куће Урошевић Марка до куће Бркић Борице</b> Л=260м, ширине 3м	332.143,20				
16.	Митровчић	<b>Нек. пут за Ливаде, Ваганац</b> Л=830м, ширине 3м	465.231,60				

Редни број	Месна заједница	Назив путног правца	Трошкови извођења радова /динара/	Извођач радова	Надзор /динара/	Напомена	Укупно /динара/			
17.	Топола	<b>Део Никољске улице</b> Л=70м, ширине 2,5м	90.099,00	ПУЗ „Узор“ ППЈН 01/2011 Од 08.06.2011.	Агенција „N&D“ Топола ЈНМВ 10/2011					
18.	Божурња	<b>Нек. пут „Графо станица-Глишићи“</b> Л=270м, ширине 2,7м	176.256,00							
19.	Доња Трнава	<b>Нек. пут „Бодљик-Црвено брдо“</b> Л=1.400м, ширине 2,7м	1.279.340,00							
20.	Горња Трнава	<b>Нек. пут за „Црно поље“</b> Л=500м, ширине 3м	883.742,40							
21.	Клока	<b>Нек. пут за Томиће</b> Л=620м, ширине 4м	487.468,80							
22.	Клока	<b>Нек. пут за Савиће</b> Л=370м, ширине 3м	448.156,80							
23.	Овсиште	<b>Нек. пут за Толовиће</b> Л=500м, ширине 2,5м	210.600,00							
24.	Горња Шаторња	<b>Нек. пут за „Мршаву косу“</b> Л=280м, ширине 2м	162.086,40							
25.	Божурња	<b>Нек. пут за Викенд насеље-Метеризе</b> Л=310м, ширине 2,5м	282.312,00							
26.	Војковци	<b>Нек. пут за Перић крај</b> Л=750м, ширине 2,5м	427.680,00							
27.	Гуришевци	<b>Нек. пут за Радојичиће</b> Л=550м, ширине 2,5м	304.128,00			13.380.514,20		123.892,00		<b>13.504.406,20</b>
28.	Митровчић	<b>Мак. пут у Спасић крају</b> Л=250м, ширине 2,5м	208.980,00			„Blažić Company“ Мали Пожаревац ЈНМВ 21/2011 од 12.07.2011.		Агенција „N&D“ Топола ЈНМВ 10/2011	Суфинансирање грађана преко МЗ у износу од 50% вредности изведених радова	
29.	Митровчић	<b>Атарски пут за Липовац</b> Л=300м, ширине 3м	546.588,00							
30.	Бор	<b>Атарски пут за „Бедин брод“</b> Л=400м, ширине 2,7м	426.600,00							
31.	Бор	<b>Атарски пут „Доњи пут за Жежевац“</b> Л=430м, ширине 3м	543.304,80	1.725.472,80	15.976,00		<b>1.741.448,80</b>			
32.	Наталинци	<b>Нек. пут „Црква-гробље“ Павловац</b> Л=220м, ширине 3м	332.748,00	Радња „Гавриловић Момир“ Г.Трнава ЈНМВ 30/2011 од 18.11.2011.			<b>332.748,00</b>			
33.	Винча	<b>Нек. пут за „Крушкар“</b> Л=300м, ширине 4м	382.320,00				<b>382.320,00</b>			
УКУПНО:		<b>Л=18.540 m'</b>	<b>15.821.055,00</b>	/	<b>139.868,00</b>		<b>15.960.923,00</b>			

### 3. ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

#### 3.1. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА СА МАКАДАМСКОМ ПОДЛОГОМ

Услед коришћења општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу Топола временом долази до оштећења њиховог коловоза као и путних објеката на њима.

Из тог разлога, сваке године је неопходно вршити санирање насталих оштећења, па и реконструкцију појединих деоница ових путева и улица уз уградњу додатних количина каменог агрегата различитих фракција. Такође, доста пажње је поклоњено и адекватном одводњавању путева и њиховом припремању за предстојећи зимски период, тако да је током целе године вршено копање нових путних канала и продубљивање постојећих као и уградња пропустних цеви различитих промера. На овај начин поново се добијају квалитетне саобраћајнице које ће трајати један дужи временски период.

У табели бр.3 дат је преглед извршених радова и утрошеног материјала на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу Топола.

*Прилог:* Фотографије извршених радова на редовном одржавању општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу Топола;



**Табела бр. 3:** Преглед извршених радова и утрошеног материјала на редовном (летњем) одржавању путева и улица у 2011. години

Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		/динара/
1.	Жабаре	Нек. пут у засеоку Калипоље /од игралишта до калипољског пута/	Одводњавање пута						Ø500-10 m <sup>1</sup> Ø300-4 m <sup>1</sup> <b>34.786,40</b>		<b>34.786,40</b>
2.	Горња Трнава	Нек. пут у засеоку Врлаје	Одводњавање пута и насипање пута кам. агрегатом						Ø300 - 4 m <sup>1</sup>  3.634,40		<b>3.634,40</b>
3.	Пласковац	Нек. пут за Рајковиће	Одводњавање пута	Скип - 6 h Ваљак - 3 h <b>40.710,00</b>	0-60 (93,1 t)		0-60 (93,1 t)		Ø300 - 6 m <sup>1</sup>  5.451,60		<b>120.494,52</b>
4.	Д.Шаторња	Нек. пут за Неговановиће, Ранитовиће и Мршава коса	Одводњавање путева						Ø300 -20 m <sup>1</sup>  18.172,00		18.172,00
5.	Топола	Ул. П.Н.Молера	Затварање кишног канала и уређење улаза за стамбену зграду	Скип - 6 h  <b>28.320,00</b>					Ø500-15 m <sup>1</sup>  <b>46.728,00</b>		<b>75.048,00</b>
6.	Горња Трнава	Нек. пут за Раниће, „Коса“	Израда банкина поред асфалтног коловоза		0-30 (36,5 t)		0-30 (36,5 t)				<b>32.563,28</b>
7.	Д.Шаторња	Нек. пут за Прокиће	Равнање пута са земљаном подлогом	Скип 10 h  <b>47.200,00</b>							<b>47.200,00</b>
8.	Доња Трнава	Нек. пут за Бошковиће	Обнављање макадама		0-30 (23,93 t)		0-30 (23,93 t)				<b>32.051,27</b>
9.	Доња Трнава	Нек. пут за Николиће	Обнављање макадама		0-30 (36,2 t)		0-30 (36,2 t)				<b>32.319,13</b>
10.	Д.Трнава Покозица	Нек. пут за Панћиће	Одводњавање пута						Ø400 - 24 m <sup>1</sup>  26.479,20		26.479,20



Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цев	Наномена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
22.	Митровчић	Нек. пут Ваганац-Рупник	Обнављање макадама		0-30 (18,3 t) <b>6.190,28</b>		0-30 (18,3 t) <b>6.694,14</b>				<b>12.884,42</b>
23.	Горња Трнава	Нек. пут за Ђатиће	Обнављање макадама	Грејдер - 6 h	0-60 (52,6 t) 0-30 (56,5 t) <b>38.940,00</b>		0-60 (52,6 t) 0-30 (56,5 t) <b>39.908,78</b>		Ø600-15 m <sup>1</sup> 56.020,50		<b>187.220,33</b>
24.	Горња Трнава	Нек. пут Мамутовац-Матиће	Прелаз преко реке Трнава						Ø500-8 m <sup>1</sup> 24.921,60		24.921,60
25.	Горња Трнава	Нек. пут за Крљиће	Санација штете од обилне кише	Грејдер - 7 h Скип - 4h	0-60 (297,5 t) <b>64.310,00</b>		0-60 (297,5 t) <b>108.825,50</b>			Оштећен кишом 28.05.	<b>315.893,43</b>
26.	Божурња	Опш. пут ЈЛ-16	Одводњавање пута на делу Метеризе - школа						Ø400-4 m <sup>1</sup> 4.413,20		<b>4.413,20</b>
27.	Д.Шаторња	Нек. пут за Босаниће	Обнављање макадама	Скип 4h	0-60 (105,3 t) <b>18.880,00</b>		0-60 (105,3 t) <b>38.518,74</b>				<b>107.928,70</b>
28.	Г.Трнава	Нек. пут за Пауновиће	Санација штете од обилне кише	Грејдер - 6 h	0-60 (107,3 t) <b>38.940,00</b>		0-60 (107,3 t) <b>39.250,34</b>			Оштећен кишом 28.05.	<b>129.677,63</b>
29.	Топола	Милованчевић Драган	Накнада по уговору				0-60 (84,9 t) <b>31.056,42</b>				<b>31.056,42</b>
30.	Г. Трнава	Опш.пут ЈЛ-9, деоница Крунска-Витлина	Чишћење наноса са коловоза	Скип - 3 h	<b>14.160,00</b>					Оштећен кишом 28.05.	<b>14.160,00</b>
31.	Г. Трнава Витлина	Нек. пут за Ђорђевиће	Одводњавање пута						Ø600 -15 m <sup>1</sup> <b>56.020,50</b>		<b>56.020,50</b>
32.	Јарменовци	Нек. пут за Војковце	Одводњавање пута						Ø400 -18 m <sup>1</sup> <b>19.859,40</b>		<b>19.859,40</b>
33.	Белосавци	Нек. пут у потесу „Виђија“	Одводњавање пута						Ø1000 -4 m <sup>1</sup> <b>25.960,00</b>		<b>25.960,00</b>
34.	Белосавци	Нек. пут преко потока „Суморина“	Одводњавање пута						Ø600 -4 m <sup>1</sup> Ø600 -4 m <sup>1</sup> Ø1000 -1 m <sup>1</sup> <b>36.367,60</b>		<b>36.367,60</b>

Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
35.	С.Топола Љубесело	Нек. пут за Маринковиће	Обнављање макадама		0-60 (52,3 t) <b>17.687,96</b>		0-60 (52,3 t) <b>19.131,34</b>				<b>36.819,30</b>
36.	С. Топола, Пласковац, Божурња, Овсиште	Митровчић-Р215а Пласковац-ЈЛ-17 Бож. Овс.-ЈЛ-16	Кошење траве на банкинама и путном појасу			50.000 m <sup>3</sup> 756.000,00					756.000,00
37.	Овсиште	Нек. пут „Долина-Црквенац“	Обнављање макадама		0-30 (86,7 t) <b>45.696,68</b>		0-30 (86,7 t) <b>31.714,86</b>				<b>77.411,54</b>
38.	Г. Трнава Витлина	Нек. пут у потесу „Врлаје“	Развођење воде на путу према чесми						Ø600 -4 m <sup>3</sup> Ø300 - 7 m <sup>3</sup> Ø300 -5 m <sup>3</sup> <b>25.842,00</b>		<b>25.842,00</b>
39.	Г. Трнава Витлина	Нек. пут од „Св. Петке“ ка Овсишту	Развођење воде на путу						Ø600 -6 m <sup>3</sup> <b>22.408,20</b>		<b>22.408,20</b>
40.	Г. Трнава Витлина	Нек. пут од „Св. Петке“ ка Браиновцу	Развођење воде на путу						Ø400 -8 m <sup>3</sup> <b>8.826,40</b>		<b>8.826,40</b>
41.	Божурња	Нек. пут за Стојиће	Санирање прелаза преко р. Ракичевице	Скип - 10h <b>47.200,00</b>							<b>47.200,00</b>
42.	Доња Трешњевица	Нек. пут „парлози-репетитор“	Обнављање макадама		0-150 (214,3 t) <b>82.601,65</b>			0-150 (214,3t) <b>75.862,20</b>			<b>158.463,85</b>
43.	Блазнава	Нек. пут за Алексиће	Санирање оштећења коловоза од бујице	Скип- 4 h <b>18.880,00</b>						Оштећен кишом 28.05.	<b>18.880,00</b>
44.	Овсиште	Нек. пут у засеоку „Црквенац“ према Јасеници	Одводњавање пута						Ø500 -3 m <sup>3</sup> <b>9.345,60</b>		<b>9.345,60</b>
45.	Овсиште	Нек. пут за Криелиће, Долина	Одводњавање пута						Ø300 -4 m <sup>3</sup> <b>3.634,40</b>		<b>3.634,40</b>
46.	Горович	Нек. пут за фуд. игралиште	Обнављање макадама		0-30 (68,6 t) <b>29.678,77</b>		0-30 (68,6 t) <b>25.093,88</b>				<b>54.772,65</b>
47.	Топола	Ул. П.Н.Молера	Израда дрен. канала за зграду за социјална лица		0-150 (19,72 t) <b>8.527,86</b>			0-150(19,72 t) <b>6.980,88</b>			<b>15.508,74</b>



Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		/динара/
48.	Загорица	Нек. пут према Брђанима и Лукићима	Одводњавање пута						Ø400 -10 m' Ø300 -10 m' <b>20.119,00</b>		<b>20.119,00</b>
49.	Рајковац	Опш. пут Л-3	Чишћење наноса са коловоза	Скип - 8h <b>37.760,00</b>							<b>37.760,00</b>
50.	Јунковац	Нек. пут у потесу Момање /гај/	Одводњавање пута						Ø500 -5 m' <b>15.576,00</b>		<b>15.576,00</b>
51.	Јунковац	Нек. пут у Ђурић крају	Одводњавање пута						Ø300 - 5 m' <b>4.543,00</b>		<b>4.543,00</b>
52.	Јунковац	Нек. пут у Гружанић крају	Одводњавање пута						Ø300 - 4 m' <b>3.634,40</b>		<b>3.634,40</b>
53.	Јунковац	Нек. пут од Тошића раскр.према Маринковићима	Одводњавање пута						Ø400 - 4 m' <b>4.413,20</b>		<b>4.413,20</b>
54.	Јунковац	Нек. пут за Бабиће	Одводњавање пута						Ø400 - 5 m' <b>5.516,50</b>		<b>5.516,50</b>
55.	Јунковац	Нек. пут за Нешиће у Исаковићима	Одводњавање пута						Ø400 - 5 m' <b>5.516,50</b>		<b>5.516,50</b>
56.	Топола	Улична мрежа	Чишћење с.знакова			<b>52.488,00</b>					<b>52.488,00</b>
57.	Топола	Ул. П.Н.Молера	Уређење простора око зграде за социј.лица	Скип - 16 h <b>75.520,00</b>					Ø500 - 4 m' <b>12.460,80</b>		<b>87.980,80</b>
58.			Израда колског прилаза и паркинга		0-60 (35,4 t) 0-30 (50,8 t) <b>29.155,20</b>		0-60 (35,4 t) 0-30 (50,8 t) <b>31.531,96</b>				<b>60.687,16</b>
59.	Овсиште	Паркинг код игралишта	Обнављање мак. подлоге		0-30 (18,8 t) <b>7.788,00</b>		0-30 (18,8 t) <b>6.877,04</b>				<b>14.665,04</b>
60.	Топола Село	Приступни пут за Депонију	Обнављање мак. подлоге				0-60 (54 t) <b>19.753,20</b>				<b>19.753,20</b>
61.	Пласковац	Пут за гробље	Обнављање мак. подлоге		0-30 (36,4 t) <b>15.744,74</b>		0-30 (36,4 t) <b>13.315,12</b>				<b>29.059,86</b>
62.	Јунковац	Нек. пут поред малог гробља	Обнављање мак. подлоге	Грејдер – 18 h Ваљак – 21 h <b>203.550,00</b>	0-30 (419,6 t) <b>181.544,77</b>		0-30 (419,6 t) <b>153.489,68</b>				<b>538.584,45</b>

Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
63.	Јарменовци	Нек. пут за Манојловце	Уклањање бет. цеви са урушеног моста на реци Јасеници	Улт - 8 h							49.088,00
64.	Јарменовци	Нек. пут Јармен-Г.Трешњевица (споменик)	Равнање пута и разастирање кам. агрегата	Скип – 6 h							28.320,00
65.	Крћевац	Атарски пут иза кафане „Панорама“	Рашчишћавање пута	Скип – 12 h							56.640,00
66.	Маскар	Нек. пут за Јовановиће	Обнављање макадама		0-30 (36,3 t) 15.705,80		0-30 (36,3 t) 13.278,54				28.984,34
67.	Наталинци	Нек. пут Марковићи-Пајићи	Обнављање макадама		0-30 (73,8 t) 35.414,16		0-30 (73,8 t) 26.996,04				62.410,20
68.	Маскар	Нек. пут за Јагњило	Обнављање макадама		0-30 (148,6 t) 64.289,94		0-30 (148,6 t) 54.357,88				118.647,82
69.	Маскар	Нек. пут за гробље	Обнављање макадама		0-30 (38,6 t) 16.698,77		0-30 (38,6 t) 14.119,88		Ø500 –4m'		43.278,65
70.	Шуме	Нек. пут за Јаковљевиће	Обнављање макадама		0-60 (54,3 t) 26.056,76		0-60 (54,3 t) 19.862,94				45.919,70
71.	Крћевац	Нек. пут Благојевићи-Радичевићи	Обнављање макадама		0-60 (36,7 t) 15.874,54		0-60 (36,7 t) 13.424,86				29.299,40
72.	Наталинци	Нек. пут за Шапиће	Обнављање макадама		0-30 (39,5 t) 18.952,33		0-30 (39,5 t) 14.449,10				33.401,43
73.	Наталинци	Нек. пут за Станојловиће	Обнављање макадама		0-30 (38,4 t) 18.426,88		0-30 (38,4 t) 14.046,72				32.473,60
74.	Наталинци	Нек. пут за Станковиће	Обнављање макадама		0-30 (39,8 t) 19.096,29		0-30 (39,8 t) 14.558,84				33.655,13
75.	Наталинци	Нек. пут повише фуд.игралишта	Обнављање макадама		0-30 (57,7 t) 27.683,50		0-30 (57,7 t) 21.106,66				48.790,16
76.	Наталинци	Нек. пут за Кузмиће	Обнављање макадама		0-30 (69,8 t) 33.485,08		0-30 (69,8 t) 25.532,84				59.017,92
77.	Јунковац	Нек. пут за Бабиће, крај према Клоки	Одводњавање пута и обнова макадама	Грејдер – 39h Ваљак – 41 h	0-60 (787,8 t) 0-30 (261,4 t)		0-60 (787,8 t) 0-30 (261,4 t)		Ø300 –20 m'		1.278.358,90
78.	Рајковац	Нек. путеви	Одводњавање нек. путева						Ø400 –13 m' Ø300 –15 m'		27.971,90



Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
93.	Овсиште	Н.пут Милојевићи-Црквенац	Насипање пута		0-60 (56,1 t) <b>29.568,44</b>		0-60 (56,1 t) <b>20.521,38</b>				<b>50.089,82</b>
94.	Шуме	Нек.пут за цркву	Копање пут.канала			112 m' <b>19.353,60</b>					<b>19.353,60</b>
95.	Винча	Нек. пут за Велико поље	Одводњавање пута						Ø300 –5 m' <b>4.543,00</b>		<b>4.543,00</b>
96.	Шаторња	Нек. пут за Арнауте	Одводњавање пута						Ø300 –10 m' <b>9.086,00</b>		<b>9.086,00</b>
97.	Белосавци	Нек. пут за Мрђеновиће и Карапандиће	Обнављање макадама		0-60 (37 t) <b>16.004,34</b>		0-60 (37 t) <b>13.534,60</b>				<b>29.538,94</b>
98.	Белосавци	Н. пут за Марковиће и Мијатовиће, „Четворски крај“	Обнављање макадама		0-30 (37,1 t) <b>16.049,77</b>		0-30 (37,1 t) <b>13.571,18</b>				<b>29.620,95</b>
99.	Белосавци	„Четворски крај“, потес Виђија	Санација моста		0-60 (18,5 t) <b>8.002,17</b>		0-60 (18,5 t) <b>6.767,30</b>				<b>14.769,47</b>
100.	Митровчић	Н. пут Ташићи-Ваганац	Обнављање макадама		0-30 (56,2 t) <b>19.007,20</b>		0-30 (56,2 t) <b>20.557,96</b>				<b>39.565,16</b>
101.	Д. Трешњевица	Нек. пут за реку	Равнање и проширење пута	Скип – 10h <b>47.200,00</b>							<b>47.200,00</b>
102.	Белосавци	Нек. пут за Бељевац 2	Обнављање макадама		0-150 (116,62 t) <b>55.957,25</b>			0-150 (116,62 t) <b>41.283,48</b>			<b>97.240,73</b>
103.	Војковци	Нек. пут за „Горњи крај“	Насипање пута	Скип - 10h <b>47.200,00</b>							<b>47.200,00</b>
104.	Светлић	Нек. пут за Панћиће	Обнављање макадама		0-30 (18,1 t) 0-60 (19 t) <b>19.551,53</b>		0-30 (18,1 t) 0-60 (19 t) <b>13.571,98</b>				<b>33.122,71</b>
105.	Г.Трнава Витлина	Нек. пут за Јанковиће	Обнављање макадама и одводњавање пута	Скип - 4 h Ваљак – 5 h <b>39.530,00</b>	0-150 (118,76t) <b>62.591,80</b>			0-150 (118,76t) <b>40.639,67</b>	Ø400 –15 m' <b>16.549,50</b>		<b>159.310,97</b>
106.	Клока	Нек. пут за гробље Враново	Обнављање макадама		0-150 (39,72 t) <b>22.809,87</b>			0-150 (39,72t) <b>13.813,08</b>			<b>36.622,95</b>
107.	Митровчић	Нек. пут за Недовиће	Обнављање макадама		0-60 (78 t) <b>26.384,80</b>		0-60 (78 t) <b>28.532,40</b>				<b>54.917,20</b>
108.	Г. Трнава	Нек. пут за Јелениће	Обнављање макадама		0-150 (56,96 t) <b>30.019,08</b>			0-150 (56,96t) <b>20.163,84</b>			<b>50.182,92</b>

Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
109.	Загорица	Нек. пут за Лазаревиће	Одводњавање пута и насипање		0-150 (41,48 t) 0-30 (17,8 t) <b>26.759,92</b>		0-30 (17,8 t) <b>6.511,24</b>	0-150 (41,48t) <b>14.683,92</b>	Ø300 –4 m' <b>3.634,40</b>		<b>51.589,48</b>
110.	Митровчић	Нек. пут Ђурићи-трафо станица - Стевановићи	Одводњавање пута			Копање канала-210m' 36.288,00					<b>36.288,00</b>
111.	Липовац	Општински пут Л-21	Одводњавање пута			Копање канала700m' 120.960,00					<b>120.960,00</b>
112.	Крћевац	Нек. пут Орион-Гај	Обнављање макадама		0-150 (40,92 t) <b>19.636,14</b>			0-150 (40,92t) <b>14.485,68</b>			<b>34.121,82</b>
113.	Јеленац	Нек. путеви	Обнављање макадамских коловоза		0-150 (98,36t) <b>47.197,28</b>			0-150 (98,36t) <b>34.819,44</b>			<b>82.016,72</b>
114.	Пласковац	Нек. пут у потесу „Брдо“	Одводњавање пута						Ø500 –5 m' <b>15.576,00</b>		<b>15.576,00</b>
115.	Пласковац	Нек. пут Таковац-Врачарићи	Равнање пута	Скип - 10 h <b>47.200,00</b>							<b>47.200,00</b>
116.	Божурња	Нек.пут у засеоку „Клењак“	Обнављање макадама		0-150 (38,06 t) <b>18.261,32</b>			0-150 (38,06t) <b>13.473,24</b>			<b>31.734,56</b>
117.	Винча	Нек.пут у засеоку „Трмчак“	Обнављање макадама		0-150 (42,88 t) <b>18.548,42</b>			0-150 (42,88t) <b>15.179,52</b>			<b>33.727,94</b>
118.	Јунковац	Нек.пут за Вељић крај	Одводњавање пута	Скип -3 h <b>14.160,00</b>	0-150 (20,2 t) <b>10.641,47</b>			0-150 (20,2 t) <b>7.150,80</b>	Ø300 –12 m' <b>10.903,20</b>		<b>42.855,47</b>
119.	Крћевац	Нек.пут Гај-Спасићи	Обнављање макадама		0-150 (78 t) <b>33.748,00</b>			0-150 (38,88t) <b>27.612,00</b>			<b>61.360,00</b>
120.	Шуме	Опш.пут Л-9	Попуњавање ударних рупа		0-150 (27 t) <b>15.505,20</b>			0-150 (27 t) <b>9.558,00</b>			<b>25.063,20</b>
121.	Шуме	Нек.пут за Дреновчиће	Обнављање макадама		0-150 (40,5 t) <b>23.257,80</b>			0-150 (40,5 t) <b>14.337,00</b>			<b>37.594,80</b>
122.	Шуме	Нек. пут за сеоски бунар	Обнављање макадама		0-150 (19,56t) <b>11.232,65</b>			0-150 (19,56t) <b>6.924,24</b>			<b>18.156,89</b>
123.	Шуме	Нек. пут за гробље	Обнављање макадама		0-150 (18,14 t) <b>10.414,32</b>			0-150 (18,14t) <b>6.421,56</b>			<b>16.835,88</b>
124.	Шуме	Нек.пут Радојевићи-Срећковићи	Обнављање макадама		0-150 (20,26 t) <b>11.628,90</b>			0-150 (20,26t) <b>7.172,04</b>			<b>18.800,94</b>
125.	Шуме	Нек. пут за Урошевиће	Обнављање макадама		0-150 (40,96t) <b>23.516,22</b>			0-150 (40,96t) <b>14.499,84</b>			<b>38.016,06</b>

Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
126.	Наталинци	Нек. пут Солдићи-Језеро	Обнављање макадама		0-150 (41,02 t) <b>21.615,00</b>			0-150 (41,02t) <b>14.521,08</b>			<b>36.136,08</b>
127.	Наталинци	Нек. пут према Петровић Буци	Обнављање макадама		0-150 (39,64 t) <b>20.887,65</b>			0-150 (39,64t) <b>14.032,56</b>			<b>34.920,21</b>
128.	Наталинци	Нек. пут према Банићима	Обнављање макадама		0-150 (18,8 t) <b>9.906,21</b>			0-150 (18,8 t) <b>6.655,20</b>			<b>16.561,41</b>
129.	Наталинци	Н. пут ка Петковић Драгос.	Обнављање макадама		0-150 (38,42 t) <b>20.247,26</b>			0-150 (38,42t) <b>13.600,68</b>			<b>33.847,94</b>
130.	Љубесело	Нек. пут у „Ливадама“	Обнављање макадама	Скип - 9h <b>42.480,00</b>	0-150 (92,62 t) <b>40.069,26</b>			0-150 (92,62) <b>32.787,48</b>			<b>115.336,74</b>
131.	Д.Шаторња	Нек. пут за Прокић крај	Обнављање макадама и уградња цеви	Скип - 2h <b>9.440,00</b>	0-150 (19,04 t) <b>7.337,35</b>			0-150 (19,04t) <b>6.740,16</b>			<b>23.517,51</b>
132.	Д.Шаторња	Нек. пут за Савић крај	Обнављање макадама		0-150 (96,02 t) <b>41.536,00</b>			0-150 (96,02t) <b>33.991,08</b>			<b>75.527,08</b>
133.	Д.Шаторња	Нек. пут за Марјановић крај	Обнављање макадама		0-150 (42,66 t) <b>18.457,56</b>			0-150 (42,66t) <b>15.101,64</b>			<b>33.559,20</b>
134.	Овсиште	Нек. пут преко реке Јасенице, потес Долина	Санирање пута испред и за моста	Улт - 8 h <b>49.088,00</b>				0-150 (147,34t) <b>52.158,36</b>			<b>101.246,36</b>
135.	Жабаре	Нек. путеви: за Митровиће, Алек сиће, „Цуцково“ и Калипоље	Обнављање макадама					0-150 (82,42t) <b>29.176,68</b>		Превоз преко МЗ Жабаре	<b>29.176,68</b>
136.	Крћевац	Нек. путеви за: Терзиће и гробље	Обнављање макадама					0-150 (92,42t) <b>32.716,68</b>		Превоз преко МЗ Крћевац	<b>32.716,68</b>
137.	Овсиште	Нек. пут за Никодијевиће	Обнављање макадама					0-150 (94,9 t) <b>33.594,60</b>		Превоз преко МЗ Овсиште	<b>33.594,60</b>
138.	Винча	Нек. пут“Центар- Велико поље, засек „Крушкар“	Обнављање макадама					0-150 (58,8 t) <b>20.737,32</b>		Превоз преко МЗ Винча	<b>20.737,32</b>
139.	Јеленац	Више нек. путева	Обнављање макадама					0-150 (53,72t) <b>19.016,88</b>		Превоз преко МЗ Јеленац	<b>19.016,88</b>
140.	Пласковац	Нек. пут за Танасијевиће	Обнављање макадама					0-150 (154,34t) <b>34.465,44</b>		Превоз преко МЗПласковац	<b>34.465,44</b>
141.	Шаторња	Нек. пут за Савић крај и гробље	Обнављање макадама					0-150 (61,08t) <b>21.622,32</b>		Превоз преко МЗ Шаторња	<b>21.622,32</b>
142.	Јунковац	Више нек. путева	Обнављање макадама					0-150 (60,02t) <b>21.247,08</b>		Превоз преко МЗ Јунковац	<b>21.247,08</b>

Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
143.	Љубесело	Нек.пут према Павлићевић Б. и други нек. путеви	Обнављање макадама и разаст. матер.	Скип - 3 h <b>14.160,00</b>				0-150 (80,44t) <b>28.475,76</b>		Превоз преко МЗ Љубесело	<b>42.635,76</b>
144.	Горович	Нек. путеви: за Ђукаше, игралиште и Живановић крај	Обнављање макадама					0-150 (76,84t) <b>27.201,36</b>		Превоз преко МЗ Горович	<b>27.201,36</b>
145.	Д. Трнава-Покозица	Више нек. путева	Обнављање макадама					0-150 (93,86t) <b>33.226,44</b>		Превоз преко МЗ	<b>33.226,44</b>
146.	Д. Трнава-Центар	Више нек. путева	Обнављање макадама					0-150 (109,32t) <b>38.699,28</b>		Превоз преко МЗ	<b>38.699,28</b>
147.	Д. Трнава-Греда	Више нек. путева	Обнављање макадама					0-150 (94,22t) <b>33.353,88</b>		Превоз преко МЗ	<b>33.353,88</b>
148.	Липовац	Више нек. путева	Обнављање макадама					0-150 (53,92t) <b>19.087,68</b>		Превоз преко МЗ Липовац	<b>19.087,68</b>
149.	Топола	Пут за Депонију, поред зграде за соц. становање	Постављање пропусних цеви		0-150 (19,9 t) <b>8.605,74</b>			0-150 (19,9 t) <b>7.044,60</b>			<b>15.650,34</b>
150.	Жабаре	Нек.пут за Лакиће	Наипање пута са земљаном подлогом					0-150 (18,9 t) <b>6.690,60</b>			<b>6.690,60</b>
151.	Д.Трнава-Греда	Нек. пут Бодљик-Рупчина	Постављање пропусних цеви	Скип - 6 h <b>28.320,00</b>					Ø1000-5 m' <b>32.450,00</b>		<b>60.770,00</b>
152.	Љубесело	Нек. пут поред куће Месаровић Рашка	Обнављање макадама		0-150 (18,98 t) <b>9.105,47</b>			0-150 (18,98t) <b>6.718,92</b>			<b>15.824,39</b>
153.	Винча	Нек. пут у реону „Лајкова“	Постављање одв. цеви код куће Тимотијевић Зорана						Ø400-6m' <b>6.619,80</b>		<b>6.619,80</b>
154.	Божурња	Нек. пут Настићи-Чолићи	Изградња макадама	Булдозер - 10h Грејдер -8h Ваљак - 10h <b>164.020,00</b>	0-150 (372,2 t) <b>161.036,37</b>			0-150 (372,2t) <b>131.758,80</b>			<b>456.815,17</b>
155.	Јарменовци	Клизиште, потес“ Јарм. река“	Санација клизишта по реш.Опш. већа	Скип - 13 h <b>61.360,00</b>					Ø1000-4 m' <b>25.960,00</b>		<b>87.320,00</b>

Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
156.	Војковци	Нек. пут за Алексиће	Поправка макад. код Дома		0-150 (17,44 t) <b>7.541,38</b>			0-150 (17,44t) <b>6.173,76</b>			<b>13.715,14</b>
157.	Загорица	Више нек. путева	Поправке макадама					0-150 (89,06t) <b>31.527,24</b>		Превоз преко МЗ	<b>31.527,24</b>
158.	Шуме	Више путних праваца	Поправка макадама					0-150 (56,76t) <b>20.093,04</b>		Превоз преко МЗ	<b>20.093,04</b>
159.	Наталинци	Више путних праваца	Поправка макадама					0-150 (56,26t) <b>19.916,04</b>		Превоз преко МЗ	<b>19.916,04</b>
160.	Јарменовц	Више путних праваца	Поправка макадама		0-150 (36,12 t) <b>15.627,92</b>			0-150 (36,12t) <b>12.786,48</b>			<b>28.414,40</b>
161.	Г.Трнава Варошица	Нек.пут за Савиће	Поправка макадама		0-150 (17,32 t) <b>9.940,55</b>			0-150 (17,32t) <b>6.131,28</b>			<b>16.071,83</b>
162.	Жабаре	Нек. пут Парлог-Калипоље	Поправка макадама		0-150 (18,2 t) <b>9.589,97</b>			0-150 (18,2 t) <b>6.442,08</b>			<b>16.032,05</b>
163.	Рајковац	Нек.пут за Круниће	Поправка макадама		0-150 (18,52 t) <b>9.756,00</b>			0-150 (18,52t) <b>6.556,08</b>			<b>16.312,08</b>
164.	Светлић	Нек.пут Центар - Доња Трнава	Поправка макадама					0-150 (92,12t) <b>32.610,48</b>		Превоз преко МЗ	<b>32.610,48</b>
165.	Д.Трнава-центар	Нек. пут за Милорадовиће	Поправка макадама		0-150 (20,66 t) <b>11.861,47</b>			0-150 (20,66t) <b>7.313,64</b>			<b>19.175,11</b>
166.	Д.Трешњевица	Нек.пут „Парлози-Репетитор“	Поправка макадама					0-150 (37,4 t) <b>13.239,60</b>		Превоз преко МЗ	<b>13.239,60</b>
167.	Д.Трнава	Нек.пут „Бодљик-Црвено брдо“	Одводњавање пута						Ø400–20m' <b>22.066,00</b>		<b>22.066,00</b>
168.	Жабаре	Нек.пут „Врело-Царева главица“	Равнање пута	Булдозер - 4 h <b>28.320,00</b>							<b>28.320,00</b>
169.	Блазнава	Нек. пут за Цветковиће	Копање канала, проширење и равнање пута	Скип - 7h <b>33.040,00</b>		331m' канала <b>62.492,80</b>					<b>95.532,80</b>
170.	Горович	Нек. пут за Сточиће	Ранање пута-земљани радови	Утоваривач – 7h <b>42.952,00</b>							<b>42.952,00</b>
171.	Горович	Нек. пут за стару цркву, „Бубар“	Равнање пута	Утоваривач - 5h <b>30.680,00</b>							<b>30.680,00</b>
172.	Загорица	Нек.пут за М.Жабаре и Стевановиће	Ваљање пута	Ваљак - 10 h <b>41.300,00</b>							<b>41.300,00</b>



Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
173.	Божурња	Нек. пут Чолићи-Вујичићи	Одводњавање пута						Ø500-6m' Ø300-5m' <b>23.234,20</b>		<b>23.234,20</b>
174.	Митровчић	Нек. пут за Ђуриће	Поправка макадама					0-150 (90 t) <b>13.947,60</b>		Превоз преко МЗ	<b>13.947,60</b>
175.	Топола	Плато око Старог подрума на Опленцу	Превоз кам. матер.(турске калдрме)		Турска калдрма (36 t) <b>8.212,80</b>						<b>8.212,80</b>
176.	Горња Трнава	Нек. пут за Раниће, прелаз преко р.Трнава	Изградња прелаза на реци Трнава		236,34 t (0-150) <b>124.566,93</b>			236,34(0-150) <b>83.664,36</b>			<b>208.231,29</b>
177.	Загорница	Нек. пут за Лукиће	Поправка макадама		0-30 (17,8 t) <b>7.697,14</b>		0-30 (17,8 t) <b>6.511,24</b>	0-150 (20,92t) <b>7.405,68</b>			<b>21.614,06</b>
178.	Г.Трнава, Варошица	Нек. пут за Лелиће	Ваљање мак. подлоге	Ваљак - 5h <b>20.650,00</b>							<b>20.650,00</b>
179.	Клока	Општ. пут ЈЛ-3, поред млина	Попуњавање рупа		0-30 (18,6 t) <b>9.803,44</b>		0-30 (18,6 t) <b>6.803,88</b>				<b>16.607,32</b>
180.	Г.Трнава, Варошица	Више путних праваца	Поправка макадама					0-150 (53,84t) <b>19.059,36</b>		Превоз преко МЗ	<b>19.059,36</b>
181.	Клока	Нек. пут Чучуге-Депонија	Поправка макадама		0-60 (40 t) <b>21.077,39</b>		0-60 (40 t) <b>14.632,00</b>				<b>35.709,39</b>
182.	Јарменовц	Чишћење корита р.Јасенице	Заштита моста	Скип - 10 h <b>47.200,00</b>							<b>47.200,00</b>
183.	Доња Трнава	Нек. пут у потесу „Црвено брдо“	Поправка макадама		0-150 (19,2 t) <b>11.025,92</b>			0-150 (19,2 t) <b>6.796,80</b>			<b>17.822,72</b>
184.	Винча	Општ. пут ЈЛ-19	Поправка пута(разастирање греб. асфалта и крпљење неравнина)	Скип - 4 h <b>18.880,00</b>	36 t греб.асф. 0-150 (18,38 t) <b>21.827,05</b>			0-150 (18,38t) <b>6.506,52</b>			<b>47.213,57</b>
185.	Д.Трнава, центар	Нек. пут за Кузмиће	Насипање кам. материјалом					0-150 (37,02t) <b>13.105,08</b>			<b>13.105,08</b>
186.	Јунковац	Нек. пут за Арсенијевиће	Насипање кам. материјалом		0-150 (38,58 t) <b>20.334,23</b>			0-150 (38,58t) <b>13.657,32</b>			<b>33.991,55</b>
187.	Јунковац	Нек. пут за Ранковиће	Насипање кам. материјалом		0-150 (18,54 t) <b>9.771,81</b>			0-150 (18,54t) <b>6.563,16</b>			<b>16.334,97</b>
188.	Пласковац	Нек. пут за Томиће	Поправка макадама		0-150 (55,54 t) <b>24.025,98</b>			0-150 (55,54t) <b>19.661,16</b>			<b>43.687,14</b>
189.	Г.Трнава	Нек. пут за Михаиловиће	Поправка макадама	Скип - 4 h <b>18.880,00</b>				0-150(199,34) <b>70.566,36</b>			<b>89.446,36</b>

Ред. број	Месна заједница	Назив путног правца	Опис изведених радова	Рад грађевинских машина	Превоз	Одржавање путног појаса	Кам. агрегат 0-30 mm и 0-60 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	Пропустне цеви	Напомена	Укупно /динара/
				ЈНМВ 01/2011	ЈНМВ 02/2011 и 29/2011	ЈНМВ 06/2011	ЈНМВ 11/2011 и 26/2011	ЈНМВ 12/2011	ЈНМВ 03/2011 и 23/2011		
190.	Рајковац	Нек. пут за Зебиће	Изградња банкина					0-150 (19,68t) <b>6.966,72</b>			<b>6.966,72</b>
191.	Г.Трнава	Нек. пут за Васиљевиће	Поправка макадама					0-150 (68,38t) <b>24.206,52</b>			<b>24.206,52</b>
192.	Г.Трнава	Нек. пут за Јувиће	Поправка макадама					0-150 (144,52t) <b>51.160,08</b>			<b>51.160,08</b>
193.	Г.Трнава	Нек. пут у потесу „Зла вода“-Прокићи	Насипање макадамског пута					0-150 (114,4t) <b>40.497,60</b>			<b>40.497,60</b>
194.	Г.Трнава	Нек. пут за Влаовиће	Насипање макадама					0-150 (93,77t) <b>33.194,58</b>			<b>33.194,58</b>
195.	Маскар	Нек. пут у потесу „Бунар“	Изградња макадама и постављање пропуста	Булдозер -10 h Скип - 2 h <b>80.240,00</b>				0-150 (818,03t) <b>289.582,62</b>			<b>369.822,62</b>
<b>УКУПНО:</b>				<b>2.562.488,00</b>	<b>3.736.464,74</b>	<b>1.162.622,40</b>	<b>1.790.847,06</b>	<b>2.345.565,53</b>	<b>850.874,40</b>		<b>12.448.862,1</b>

### 3.2. УРГЕНТНО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Крајем маја и почетком јуна месеца на територији општине Топола било је доста временских непогода са дуготрајним и обилним кишама од којих су се формирале бујичне воде и у великој мери нанеле штету великом броју путева, углавном са макадамским коловозом. Штете су настајале углавном на деловима макадамских путева са великим уздужним нагибом где је долазило до тзв. спирања коловоза, затим на путевима где није било адекватних канала за њихово одводњавање или до оштећења путних објеката (бетонских пропуста, објеката за прелаз путева преко река и потока и сл.).

Од стране Дирекције перманентно је вршен обилазак путева и утврђивање настале штете, тако да је обзиром на обим процењене штете хитно спроведен поступак јавне набавке за избор извођача радова за санацију настале штете и утврђени приоритети отклањања последица.

За санирање насталих оштећења на путевима ангажована је грађевинска механизација и коришћен камени материјал различитих фракција.

Приликом санирања путних праваца остварена је добра сарадња са месним заједницама и мештанима.

У табели бр.4 дат је детаљан преглед санираних оштећења на општинским и некатегорисаним путевима и улицама насталим услед временских непогода, као и количина утрошеног каменог материјала.

*Прилог:* Фотографије насталих оштећења на макадамским путевима услед обилних падавина;



Табела бр. 4: Преглед санираних штета на општинским и некатегорисаним путевима и улицама у 2011. г.

Ред. број	Горња Трина заједница	Нек. пут за	Санација штете услед врем непогода		Кам. агрегат 0-30 mm	Кам. агрегат 0-150 mm	
			2,5 h ЈНМВ 19/2011	4,5 t (0-60)			
		Нек. пут за	11.800,00	30.361,20	74.960,00		78.313,30
		Нек. пут за	3 h	38,4 t (0-60)	ЈНМВ 12/2011		
19.	Горња Трина	Васиљевиће, крај пута за Петровиће	7 h	19,4 t (0-30)	19,4 t (0-30)		65.941,00
20.	Васерица	Нек. пут за	2 h	52,8 t (0-60)	52,8 t (0-60)		13.522,80
21.	Васерица	Нек. пут за	3 h	53,5 t (0-60)	53,5 t (0-60)		25.165,50
22.	Блазнава	Нек. пут за	8,5 h	24,9 t (0-60)	24,9 t (0-60)		76.823,90
23.	Горња Трина	Нек. пут за	5 h	240,7 t (0-60)	240,7 t (0-60)		61.839,08
24.	Загорица	Нек. пут за	3,5 h	46,4 t (0-60)	46,4 t (0-60)	16,86 t (0-150)	
25.	Кршевац	Нек. пут за	18,7 t (0-30)	18,7 t (0-30)			13.854,02
26.	Загорица	Нек. пут за	3,5 h	48,8 t (0-60)	48,8 t (0-60)		14.121,88
27.	Кршевац	Нек. пут за	2,5 h	34,9 t (0-90)	34,9 t (0-90)		53.235,35
28.	Рајковац	Нек. пут за	1,5 h	36 t (0-30)	36 t (0-30)		37.761,53
29.	Горња Трина	Нек. пут за	4 h	89,3 t (0-30)	89,3 t (0-30)	17,22 t (0-150)	85.966,19
30.	Рајковац	Нек. пут за	4,5 h	107,7 t (0-30)	107,7 t (0-30)		112.260,72
31.	Рајковац	Нек. пут за	4 h	38,9 t (0-60)	38,9 t (0-60)		291.029,30
32.	С.Топола	Нек. пут за	3,5 h	108,9 t (0-60)	108,9 t (0-60)		98.332,94
33.	Жавац	Нек. пут за	4 h	34,420,25	32,665,94		
34.	Рајковац	Нек. пут за	3,5 h	37,1 t (0-30)	37,1 t (0-30)		107.717,83
35.	Рајковац	Нек. пут за	9,440,00	17,800,65	13,571,18		40.811,83
36.	Рајковац	Нек. пут за	30.680,00	77.637,63	59.296,18		167.613,81

37.	Рајковац	Нек. пут за „Ливаде 1“	1,5 h <b>7.080,00</b>	54,3 t (0-60) <b>26.056,76</b>	54,3 t (0-60) <b>19.862,94</b>		<b>52.999,70</b>
38.	Рајковац	Приступни пут са гробље	1,5 h <b>7.080,00</b>	37 t (0-30) <b>17.750,27</b>	37 t (0-30) <b>13.534,60</b>		<b>38.364,87</b>
39.	Рајковац	Нек. пут Раденковићи-Зебићи	1,5 h <b>7.080,00</b>	36,2 t (0-30) <b>17.944,61</b>	36,2 t (0-30) <b>13.241,96</b>		<b>38.266,57</b>
40.	Рајковац	Нек. пут за Милошевиће	3 h <b>14.160,00</b>	75,8 t (0-30) <b>35.550,92</b>	75,8 t (0-30) <b>27.727,64</b>		<b>77.438,56</b>
41.	Рајковац	Нек. пут за Вучићевић Велу	1 h <b>4.720,00</b>	19 t (0-60) <b>9.112,66</b>	19 t (0-60) <b>6.950,20</b>		<b>20.782,86</b>
42.	Рајковац	Нек. пут за Вучићевиће	3,5 h <b>16.520,00</b>	38,2 t (0-60) 38,6 t (0-30) <b>36.321,11</b>	38,2 t (0-60) 38,6 t (0-30) <b>28.093,44</b>		<b>80.934,55</b>
43.	Рајковац	Нек. пут за Јанковиће	1,5 h <b>7.080,00</b>	36,8 t (0-30) <b>17.656,69</b>	36,8 t (0-30) <b>13.461,44</b>		<b>38.198,13</b>
44.	Рајковац	Нек. пут Вујино брдо-Дадова рас.	2 h <b>9.440,00</b>	51,8 t (0-30) <b>24.854,69</b>	51,8 t (0-30) <b>18.948,44</b>		<b>53.243,13</b>
45.	Рајковац	Нек. пут за Циглану	1,5 h <b>7.080,00</b>	37,7 t (0-30) 19,3 t (0-60) <b>27.352,40</b>	37,7 t (0-30) 19,3 t (0-60) <b>20.850,60</b>		<b>55.283,00</b>
46.	Рајковац	Нек. пут Парк - Јовановићи	2,5 h <b>11.800,00</b>	69,3 t (0-30) <b>33.254,76</b>	69,3 t (0-30) <b>25.349,94</b>		<b>70.404,70</b>
47.	Рајковац	Нек. пут за Ђорђевиће	1 h <b>4.720,00</b>	19,2 t (0-30) <b>9.738,89</b>	19,2 t (0-30) <b>7.023,36</b>		<b>21.482,25</b>
48.	Рајковац	Нек. пут за „гробље 1“	1 h <b>4.720,00</b>	18,2 t (0-30) <b>8.731,17</b>	18,2 t (0-30) <b>6.657,56</b>		<b>20.108,73</b>
49.	Рајковац	Нек. пут ка Стевановић Р.	1 h <b>4.720,00</b>	18,2 t (0-30) <b>8.731,17</b>	18,2 t (0-30) <b>6.657,56</b>		<b>20.108,73</b>
50.	Рајковац	Нек. пут за Симиће	2h <b>9.440,00</b>	54,6 t (0-30) <b>26.582,21</b>	54,6 t (0-30) <b>19.972,68</b>		<b>55.994,89</b>
51.	Рајковац	Нек. пут Милошевићи-Црнчица	3 h <b>14.160,00</b>	35,4 t (0-30) 37,4 t (0-60) <b>34.931,89</b>	35,4 t (0-30) 37,4 t (0-60) <b>26.630,24</b>		<b>75.722,13</b>
52.	Г.Трнава	Нек. пут „Зла вода-Стара траса“	4 h <b>19.647,10</b>	49,9 t (0-30) 26,3 t (0-60) <b>32.202,02</b>	49,9 t (0-30) 26,3 t (0-60) <b>27.873,96</b>		<b>79.723,16</b>
53.	Шуме	Нек. пут за Трнаву, прелаз преко р. Трнава	7 h <b>33.040,00</b>	18,2 t (0-30) 76,3 t (0-60) <b>45.347,40</b>	18,2 t (0-30) 76,3 t (0-60) <b>34.568,10</b>		<b>112.955,50</b>
54.	Крћевац	Нек. пут за Милованчевиће	3 h <b>14.160,00</b>	95,9 t (0-30) <b>36.964,33</b>	95,9 t (0-30) <b>35.080,22</b>		<b>86.204,55</b>
55.	Горња Трнава	Нек. пут за Раниће, преко р.Трнава	31 h <b>146.320,00</b>				<b>146.320,00</b>
56.	Топола	Део ул.М. Миловановића		39,86 t (0-150) <b>19.125,08</b>		0-150 (39,86t) <b>14.110,44</b>	<b>33.235,52</b>

<b>УКУПНО:</b>	<b>850.367,10</b>	<b>2.087.586,76</b>	<b>1.632.309,04</b>	<b>26.174,76</b>	<b>4.596.437,66</b>
----------------	-------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------------

### 3.3. САНИРАЊЕ УДАРНИХ РУПА НА ОПШТИНСКИМ ПУТЕВИМА И УЛИЦАМА СА АСФАЛТНОМ ПОДЛОГОМ

У току маја и јуна месеца 2011. године вршено је санирање ударних рупа на општинским путевима и улицама у насељу Топола који имају савремену асфалтну подлогу. У складу са спроведеном јавном набавком, извођач предметних радова било је предузеће „Транскоп“ д.о.о. из Параћина, а у ове сврхе утрошено је 1.862.784,04 динара.

Санирање ударних рупа вршено је на:

- општинском путу Л-16, у месним заједницама Божурња и Овсиште,
- општинском путу Л-5, у месној заједници Загорица,
- општинском путу Л-3, у месним заједницама Белосавци, Маскар, Рајковац и Клока,
- општинском путу Л-8, у месној заједници Горович,
- општинском путу Л-17, у месној заједници Пласковац и
- на улицама у насељу Топола.

Након тога, у октобру 2011. године изведени су радови на отклањању свих оштећења коловоза и тротоара након извођења радова на семафоризацији раскрснице улица Краљице Марије и Владике Николаја Велимировића са Булеваром Војда Карађорђа у насељу Топола као и оштећења коловоза осталих улица у насељу Топола (насталих након постављања инсталација водовода, канализације и др.), а складу са спроведеном јавном набавком извођач предметних радова било је предузеће ПЗП „Пожаревац“ из Пожаревца, за шта је утрошено 101.088,00 динара.

За санирање ударних рупа и оштећења коловоза општинских путева и коловоза и тротоара улица у насељу Топола у 2011. години укупно је утрошено 1.963.872,04 динара.

### 3.4. ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

У оквиру редовног одржавања саобраћајне сигнализације сваке године се врши обнављање вертикалне саобраћајне сигнализације, обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и одржавање светлосне саобраћајне сигнализације.

У току године се велики број саобраћајних знакова намерно оштети или поломи, тако да се мора редовно водити рачуна о замени истих, ради безбедности учесника у саобраћају. Целокупна вертикална саобраћајна сигнализација је постављена у складу са постојећом пројектном документацијом. Набавка вертикалне саобраћајне сигнализације вршена је од предузећа „Модел 5“ из Београда, за шта је утрошено 489.006,20 динара. Радове на уградњи вертикалне саобраћајне сигнализације вршила је ЗГР „Оранж“ из Тополе, за шта је утрошено 209.280,00 динара.

У складу са пројектном документацијом, сваке године се врши обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације на уличној мрежи у насељу Топола. У извештајном периоду, обележавање је било поверено предузећу „Модел 5“ д.о.о. из Београда, за шта је утрошено 634.942,80 динара.

Одржавање светлосне саобраћајне сигнализације у насељеном месту Топола било је поверено „Електродистрибуцији Аранђеловац“ - погон у Тополи, а у ове сврхе утрошено је 194.400,00 динара.

У септембру 2011. године извођени су радови на семафоризацији раскрснице улица Краљице Марије и Владике Николаја Велимировића са Булеваром Војда Карађорђа у насељу Топола у свему према пројектној документацији, а извођач радова било је предузеће „Модел 5“ д.о.о. из Београда, за шта је утрошено 2.169.763,20 динара.

Укупно у саобраћајну сигнализацију у 2011. години уложено је 3.697.392,20 динара.

### **3.5. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА**

Зимско одржавање општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу Топола се спроводи у свему према Програму рада зимске службе за сезону 2011/2012.г. За реализацију овог програма извршена је набавка 20 тона индустријске соли и 150 тона ризле фракције 4-8mm, за шта је утрошено 442.001,39 динара.

Извођач радова на зимском одржавању општинских и некатегорисаних путева и улица у насељу Топола у наведеној сезони је ЈКСП „Топола“ из Тополе.

За потребе рада зимске службе у периоду од 01.01.2011.г. до 31.12.2011.године утрошено је 2.080.188,00 динара.

## **4. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

### **4.1. ПЛАНСКА И ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА**

#### **- ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА-**

У току извештајне године настављена је израда Просторног плана општине Топола започета 2008. г. и исти је усвојен од стране Скупштине општине Топола у децембру 2011. године. Укупна вредност израде Просторног плана износи 3.162.400,00 динара, а току ове

године за његову израду је потрошено 948.720,00 динара. Израђивач плана било је предузеће „Арплан“ из Аранђеловца, а његову израду у целости је финансирао Министарство за животну средину, рударство и просторно планирање.

У складу са законским прописима у току је израда Плана генералне регулације општине Топола као још једног плана од стратешког значаја за планирање и развој општине. Израђивач плана је предузеће „Арплан“ из Аранђеловца, а вредност уговорених радова износи 3.044.400,00 динара.

У изради је и План детаљне регулације „Кружни ток-Топола 1“ који ће представљати плански основ за пројектовање и реконструкцију раскрснице два државна пута, тј. регионалног пута Р-126 (Топола-Рудник) и магистралног пута М-23 (Мали Пожаревац-Младеновац-Топола-Крагујевац), односно раскрснице код „Југопетрол“ пумпе. Израђивач плана је предузеће „Арплан“ из Аранђеловца, а вредност уговорених радова износи 566.400,00 динара.

#### **-ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА-**

У току извештајне године израђена је следећа пројектна документација:

-Саобраћајни пројекат за потребе изградње пешачке зоне у улици Кнегиње Зорке у Тополи. Израђивач је предузеће „Нишинвест“ д.о.о. из Ниша, вредност пројекта била је 708.000,00 динара.

-Саобраћајни пројекат за постављање светлосне саобраћајне сигнализације-семафора на раскрсници улица: Булевар Војда Карађорђа, Карађорђево, Краљице Марије и Владике Николаја Велимировића у Тополи. Израђивач је предузеће „Нишинвест“ д.о.о. из Ниша, а вредност пројекта била је 129.800,00 динара;

- Саобраћајног пројекат за потребе постављања саобраћајних знакова поред коловоза општинских путева којима се означавају почетак и завршетак насељених места и насеља у општини Топола. Израђивач је предузеће „Арплан“ из Аранђеловца, а вредност пројекта била је 96.760,00 динара;

- Саобраћајни пројекат за део насеља „Камењак“ (за ул. Светозара Ђорђевића, ул. Каменичка и део ул. Никољске). Израђивач је предузеће „Арплан“ из Аранђеловца, а вредност пројекта била је 47.200,00 динара;

#### **4.2. ИЗГРАДЊА, РЕВИТАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМАЊЕ ОСТАЛИХ ЈАВНИХ ОБЈЕКТА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ ТОПОЛА**

1. У месним заједницама Рајковац и Шуме вршено је уређење терена за мале спортове за шта је утрошено 930.150,00 динара, а извођач предметних радова била је радња за извођење радова у грађевинарству „Гавриловић Момир“ из Горње Трнаве.
2. На прелазу преко реке Јасенице у месној заједници Јарменовци - засеок Манојловци и на прелазу преко реке Трнава у МЗ Шуме – потес код цркве, вршена је изградња бетонских фундамената и постављање конструкције понтонског моста за шта је утрошено 1.535.475,00 динара, а извођач радова било је предузеће „Лаки Лазих“ д.о.о. из Горње Шаторње.
3. На прелазу преко реке Јасенице у МЗ Блазнава, засеок „Скуглићи“, вршена је изградња бетонских фундамената и постављање пешачког прелаза за шта је утрошено 95.108,00 динара, а извођач радова било је предузеће „Лаки Лазих“ д.о.о. из Горње Шаторње.





6.		Ћирковиће	283 m x 3 m	30.800,00			69.300,00	100.100,00
7.		Атарски пут за Локву	Санирање коловоза	143 28.600,00		143 52.910,00		81.510,00
8.	Јарменовци	Нек. пут за Буаче	Санирање коловоза	33 6.600,00	33 10.230,00			16.830,00
9.	Пласковац	Нек. пут у потесу „Крстача“	Насипање 600 m x 3,8 m	352 70.400,00			352 158.400,00	228.800,00
10.		Нек. пут за Лазих крај	Попуњавање ударних рупа	22 4.400,00			22 9.900,00	14.300,00
11.		Нек. пут за гробље	Попуњавање ударних рупа	88 17.600,00			88 39.600,00	57.200,00
12.		Нек. пут за Врачариће	Равнање коловоза	33 6.600,00			33 14.850,00	21.450,00
13.		Атарски пут за Баре	Попуњавање ударних рупа	44 8.800,00			44 19.800,00	28.600,00
14.		Нек. пут у потесу „Брдо“	Насипање 365 m x 3 m	220 44.000,00			220 99.000,00	143.000,00
15.		Шаторња	Нек. пут у потесу „Арнаути“	Насипање 1025 m x 3 m	671 134.200,00		671 248.270,00	
16.	Нек. пут за Прокиће		Насипање 1143 m x 3,3 m	682 136.400,00		682 252.340,00		388.740,00
17.	Блазнава	Атарски пут , потес „Смоница“	Насипање 851 m x 3 m	506 101.200,00	506 156.860,00			258.060,00
18.		Атарски пут за Локву	Санирање ударних рупа на коловозу	55 11.000,00		55 20.350,00		31.350,00
19.		Нек. пут за Тришић крај	Равнање коловоза	22 4.400,00	22 6.820,00			11.220,00
20.		Нек. пут у Шевић крају	Равнање коловоза	33 6.600,00	33 10.230,00			16.830,00
<b>Укупно (количине):</b>				<b>4.598 m<sup>3</sup></b>	<b>902 m<sup>3</sup></b>	<b>1.892 m<sup>3</sup></b>	<b>1.804 m<sup>3</sup></b>	
<b>Укупно /динара/:</b>				<b>919.600,00</b>	<b>279.620,00</b>	<b>700.040,00</b>	<b>811.800,00</b>	<b>2.711.060,00</b>
<b>ПДВ /18%/</b>								<b>487.990,80</b>
<b>Свега:</b>								<b>3.199.050,80</b>

#### 4.4. ЈАВНЕ НАБАВКЕ

У циљу реализације активности предвиђених Програмом пословања Дирекције и Планом набавки, спровођени су поступци јавних набавки радова, добара и услуга, у складу са Законом о јавним набавкама и осталим важећим прописима који уређују област јавних набавки.

У извештајном периоду спроведени су следећи поступци јавних набавки:

- Поступак јавне набавке мале вредности – укупно спроведено 31 поступака;
- Поступак јавне набавке велике вредности – укупно спроведено 2 поступка;
- Преговарачки поступак без објављивања јавног позива – укупно спроведено 3 поступка.

Приликом спровођења поступка јавних набавки није било приговора на рад Комисије и избор извођача радова од стране других учесника у поступку, што је доказ да су јавне набавке спровођене у складу са законским прописима.

#### 4.5. ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА ПАРЦЕЛА ЗА ИЗГРАДЊУ НОВОГ ГРОБЉА И УЛИЦА

У 2011. години у сарадњи са надлежним органима општинске управе општине Топола настављене су активности из 2009.г. и 2010.г. на решавању имовинско-правних односа у циљу изградње новог гробља у Љубеселу, које се наставља на постојеће. За потребе експропријације уплаћено је 680.432,82 динара.

За потребе експропријације земљишта за улице у Тополи издвојено је 680.000,00 динара.

Важно је истаћи да Управни одбор Дирекције води пословну политику предузећа у складу са Програмом пословања, захтевима оснивача и захтевима месних заједница. У току 2011. године, Управни одбор Дирекције је одржао 12 седница на којима је разматрано 112 тачака дневног реда.

Наравно, потребно је истаћи да је остварена добра сарадња са општинским и републичким институцијама у реализацији Програма пословања.

На крају се може истаћи да је Програм пословања реализован и на исти је дата сагласност Скупштине општине Топола, што је доказ да је програм израђен у складу са финансијским могућностима, смерницама добијеним од стране општине и потребама грађана исказаним преко Савета месних заједница.

**ДИРЕКТОР:**  
**Братислав Николић**